№1.1

АКТ
промывки оборудования и трубопроводов теплопотребляющих установок

г. Ново-Фоминск «28» 06 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель потребителя тепловой энергии: МАУК. Центральный ДК „Звезда"

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Представитель теплоснабжающей организации: ст.инженер-инспектор МУП «Теплосеть»

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена промывка и очистка системы центрального отопления МАУК. Центральный ДК „Звезда", расположенного по адресу: г. Ново-Фоминск, ул. М. Жукова, д. 10

Гидравлическая промывка произведена до полного осветления воды в теплопотребляющих установках здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы отопления здания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать результаты промывки соответствующими существующим требованиям установленных правил содержания теплопотребляющих установок.

Представитель потребителя:

зам. директора (должность) (подпись) Лосицкий В.Р. (Ф.И.О.)

МАУК "ЦДК "ЗВЕЗДА"

Представитель МУП «Теплосеть» ст.инженер-инспектор (должность)

Перфельская И.В. (Ф.И.О.) (подпись)

№1.2.

УТВЕРЖДАЮ
_____
_____
(руководитель организации)
«28» 06 2021 г.

АКТ
испытания на плотность и прочность

системы отопления
(ВЫБРАТЬ: системы отопления/ теплообменного оборудования теплового пункта (ИТП)/ трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции)

«28» 06 2021 г.
Наименование и назначение объекта МАУК "Центральный ДК "Звезда"
Адрес объекта: г. Ново-Романовский, ул. М. Жукова, д. 10
Представитель Потребителя: _____
(Должность, Ф.И.О.)
Представитель МУП «Теплосеть»: ст.инженер-инспектор Генрельсиор И.В
Должность, Ф.И.О.
Составили настоящий Акт о том, что с «28» 06 по «28» 06 2021г. в нашем присутствии производились испытания на прочность и плотность.
1. В ходе испытаний система (оборудование) были заполнены водой с температурой 20^0С, давление воды было доведено до рабочего (0,45 Мпа) и поддерживалось в течении 30 мин. В ходе осмотра дефекты системы (оборудования) не выявлены.
(выявлены/ не выявлены)

2. При доведении давления воды до пробного (0,6 МПа) и выдерживании в течении 15мин, в ходе осмотра дефекты системы (оборудования) не выявлены
(выявлены/ не выявлены)

Падение давления воды 0,0 МПа.

Результаты испытаний признаны: удовлетворительными
(удовлетворительными; не удовлетворительными)

Представитель МУП «Теплосеть» _____ (Подпись)

Представитель Потребителя _____ (Подпись)

№1.3.

АКТ
проверки наличия паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности

от 28.06. 20 21 г.

Мы, ниже подписавшиеся, представители: МУП «Теплосеть»
(наименование организации)

составили настоящий акт в том, что на объектах (зданиях, жилых домах) МАУК „Центральный ДК „Звезда"
(наименование организации)

имеются паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Содержание технической документации соответствует фактическому состоянию оборудования и систем.

Члены комиссии: ст.инженер-инспектор _____ Роспись _____ Передельская И.В. ФИО

зам. директора _____ Роспись _____ Лосицкий Д.А. ФИО

_____ Роспись _____ ФИО

№1.4.

АКТ
проверки работоспособности защиты системы теплопотребления
от 28.06. 2021 г.

Мы, ниже подписавшиеся, представители: МУП «Теплосеть»
(теплоснабжающая организация)
с одной стороны и представитель потребителя
с другой стороны составили настоящий акт в том, что по адресу:
г. Наро-Фоминск, ул. М. Жукова, д. 10

не установлены специальные устройства защиты от недопустимого повышения (колебания, изменения) давления теплоносителя (марка прибора, дата установки, поверки), находящиеся в исправном состоянии.

Члены комиссии:
ст.инженер-инспектор _____ Роспись _____ Передольское И.В. ФИО
зам. директора _____ Роспись _____ Посмякин В.А. ФИО
_____ Роспись _____ ФИО

МАУО ЦДК "ЗВЕЗДА"

№1.5

АКТ

работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов

от 28.06. 2021 г.

Мы, ниже подписавшиеся, представители: МУП «Теплосеть»
(теплоснабжающая организация)

с одной стороны и представитель потребителя _____

с другой стороны составили настоящий акт в том, что по адресу: _____

Установлены и исправны приборы учета (дата установки, поверки, марка)

Отопление: марка ТВК-01 № 01833 срок поверки до 20.02.2024 г

ГВС: — марка — срок поверки до —

Автоматический регулятор (марка, дата поверки):

Марка —

Срок поверки: —

Члены комиссии:

Ст.инженер-инспектор _____ Роспись _____ ФИО

зам. директора _____ Роспись _____ ФИО

_____ Роспись _____ ФИО

№1.6

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУК „ЦДК „Звезда"
(руководитель организации)
«28» 06 2021 г.

АКТ
проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду

«28» 06 2021 г.
Наименование объекта МАУК „Центральный ДК „Звезда"
Адрес объекта г. Наро-Фоминск, ул. М. Жукова, д. 10
Представитель Потребителя _____
(наименование организации)
_____
(Должность, Ф.И.О).
Представитель МУП»Теплосеть» ст.инженер-инспектор Передельская И.В
(Должность, Ф.И.О).
Произвели проверку технического состояния и комплектации оборудования ИТП
При осмотре выявлено следующее:
1. присоединение систем теплопотребления паспорту ИТП, техническим условиям и условиям договоров теплоснабжения и водоснабжения: **соответствует**
(соответствует; не соответствует)
2.1 наличие схемы ИТП: **в наличии**;
(в наличии; отсутствует)
2.2 наличие паспорта ИТП: **в наличии**;
(в наличии; отсутствует)
3. нумерация трубопроводной арматуры схеме и паспорту ИТП **соответствует**;
(соответствует; не соответствует)
4. тип установленной трубопроводной арматуры, места установки арматуры на трубопроводах и в помещении ИТП требованиям нормативно-технической документации и паспорту ИТП **соответствует**;
(соответствует; не соответствует)
4.1. состояние трубопроводной арматуры для дальнейшей эксплуатации **пригодно**;
(пригодно; не пригодно)
5. тип, места установки тепловой изоляции трубопроводов и арматуры требованиям нормативно-технической документации **соответствует**;
(соответствует; не соответствует)
5.1. состояние установленной тепловой изоляции трубопроводов и арматуры для дальнейшей эксплуатации **пригодно**;
(пригодно; не пригодно)
6. тип установленных контрольно-измерительных приборов, места установки контрольно-измерительных приборов на трубопроводах и в помещении ИТП требованиям нормативно-технической документации и паспорту ИТП **соответствует**;
(соответствует; не соответствует)
6.1. состояние контрольно-измерительных приборов для дальнейшей эксплуатации **пригодно**;
(пригодно; не пригодно)

7. автоматические регуляторы (давления, расхода, температуры) в ИТП не предусмотрены
(установлены; не предусмотрены);

7.1 тип установленных автоматических регуляторов (давления, расхода, температуры), места установки автоматических регуляторов на трубопроводах и в помещении ИТП требованиям нормативно-технической документации и паспорту ИТП —
(соответствует; не соответствует);

7.2. состояние автоматических регуляторов для дальнейшей эксплуатации —
(пригодно; не пригодно);

8. защита систем теплопотребления абонента от аварийного повышения параметров теплоносителя **обеспечена на источнике теплоснабжения**
(обеспечена на источнике теплоснабжения; обеспечена в ИТП; отсутствует)

8.1. оборудование защиты систем теплопотребления абонента от аварийного повышения параметров теплоносителя (при наличии в ИТП) для дальнейшей эксплуатации **пригодно**
(пригодно; не пригодно);

9. прямые соединения оборудования ИТП с сетями канализации и водопровода **отсутствуют**
(в наличии; отсутствуют);

10. дроссельные устройства, обеспечивающие гашение избыточного напора и элеваторы в наличии
(в наличии; не предусмотрены);

10.1 пломбы на дроссельных устройствах и элеваторах в наличии
(в наличии; отсутствуют);

11. состояние утепления помещений ИТП требованиям нормативно-технической документации **соответствует**
(соответствует; не соответствует);

12. актуальные и соответствующие действительности инструкции для обслуживающего персонала и принципиальные схемы **в наличии**
(в наличии; отсутствуют);

13. промывка теплообменного оборудования теплового пункта проведена: —
(дата и номера Актов промывки);

14. испытания теплообменного оборудования теплового пункта на прочность и плотность проведены: —
(дата и номера Актов испытаний);

15. эксплуатационный режим систем теплопотребления **разработан**
(разработан; не разработан).

Замечания:

Дата устранения замечаний

Отметка об устранении замечаний:

В результате проверки индивидуальный тепловой пункт (ИТП) к отопительному периоду 2021 - 2022 г. признан готовым
(готовым; не готовым).

Представитель МУП «Теплосеть» _____
(Подпись)

Представитель Потребителя _____
(Подпись)

МАУК "ЦДК "ЗВЕЗДА"

№1.7

АКТ
осмотра зданий (утепление чердаков, подвалов, лестничных клеток, дверей, ИТП)
от 28.06. 2021 г.

Мы, ниже подписавшиеся, представители МУП «Теплосеть»
(наименование организации)
с одной стороны и уполномоченного дома (здания)

с другой стороны произвели проверку готовности к эксплуатации в отопительный период МАУК „Центральный ДК „Звезда"
(наименование здания)
и составили настоящий акт в том, что:
1. конструктивные элементы здания и инженерное оборудование:
а) крыша **в удовлетворительном состоянии**
б) чердачное помещение отсутствует
в) водосточные трубы, ливневая канализация удовлетво
г) фасад здания удовлетворительное
д) оконные переплеты, двери удовлетворительное
е) отмостка удовлетворительное
ж) подвальные помещения удовлетворительное
з) электрохозяйство (проводка, электрические щиты) удовлетворительное
и) ЦТП, ИТП имеется
(отсутствует, имеется)

(к эксплуатации готовы, не готовы)
2. Уборочный инвентарь, песок (соляно-песчаная смесь)

Выводы: **здание к эксплуатации в отопительный период готово**

Члены комиссии:

Ст.инженер-инспектор	Роспись	Трифельсон И.В ФИО
зам. директора	Роспись	Посинкин В.А ФИО
	Роспись	ФИО

Российская Федерация * г.Наро-Фоминск Московской области * Муниципальное автономное учреждение культуры ОГРН 1025003750310 * МАУК ЦДК "ЗВЕЗДА"

№1.8

АКТ
выполнения плана ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 года систем теплопотребления

Мы, ниже подписавшиеся, представители организации МУП «Теплосеть»

составили настоящий акт в том, что при подготовке к отопительному периоду 2021-2022 года на системах теплопотребления

В полном объеме выполнены следующие плановые работы:

№ пп	Наименование объектов	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Качество работ
		Промывка и опрессовка		60.000 р	

Общие затраты при производстве работ составили 60.000 т.р. тыс. рублей

Члены комиссии:

Ст.инженер-инспектор _____ Роспись Передельская Н.В. ФИО

зам. директора _____ Роспись Посецкий А.А. ФИО

_____ Роспись _____ ФИО

№1.9

«28» июня 2021 № 8н

Акт об отсутствии прямых соединений

МАУК „Центральный ДК „Звезда"

(наименование потребителя)

Сообщает комиссии Территориального управления по проверке готовности к отопительному периоду 2021-2022 года, что в здании отсутствуют прямые соединения системы отопления с канализацией.

Представитель МУП «Теплосеть» Гридельское И.В

(ФИО, подпись)

Представитель потребителя Лосицкий А.Д.

(ФИО, подпись)

№1.10

« 28 » июня 2021г № б/н

Акт о наличии пломб на расчетных соплах и шайбах

МАУК „Центральный ДК Звезда"

(наименование потребителя)

сообщает комиссии Территориального управления по проверке готовности к отопительному периоду 2021-2022 года, что в здании установлены расчетные шайбы и опломбированы.

Представитель МУП «Теплосеть» Передельская И.В.

(ФИО, подпись)

Представитель потребителя Посицкий В.В.

(ФИО, подпись)

МАУК "ЦДК "ЗВЕЗДА"

Акт о приеме выполненных работ

Московская область,
г. Наро-Фоминск

«28» 06 2021 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Еремина Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральный Дворец Культуры «Звезда»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице **директора Подоплеловой Светланы Викторовны**, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № 45-21 от «10» июня 2021 г. (далее – Договор), Исполнитель выполнил обязательства по поставке товара, (выполнению работ, оказанию услуг), а именно: Работы по промывке и опрессовке системы отопления
2. Фактическое качество поставленных товаров, (выполненных работ, оказанных услуг), соответствует (не соответствует) требованиям Договора: Соответствует
3. Вышеуказанные поставленные товары, (выполненные работы, оказанные услуги) согласно Договору, предусмотрены сроком с «15» июня 2021 г., по «15» июля 2021г.
4. Недостатки поставленных товаров, (выполненных работ, оказанных услуг) выявлены (указывается детализация) /не выявлены: не выявлены
5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями Договора составляет 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей (в том числе НДС 20%) – 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
6. В соответствии с разделом №8 Договора сумма штрафных санкций составляет 0,00 рублей.

Общая стоимость штрафных санкций составит: 0,00 рублей.

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю с учетом удержания штрафных санкций, составляет 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей.
8. Поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) по Договору соответствуют требованиям Договора.
9. Исполнитель представил Заказчику поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) в полном объеме согласно условиям Договора.
10. Исполнитель представил Заказчику поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) в срок, установленный Договором.
11. Нарушения условий Договора отсутствуют.

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МУП «Теплосеть»

Адрес:143300, Московская обл., Наро-Фоминск г, ул. Новикова, 4А

ИНН 5030015490
КПП 503001001
ОГРН 1025003754214
ОКТМО 46750000001
Наименование банка:
ПАО Сбербанк г. Москва
БИК 044525225
Р/с № 40702810440270100562
К/с № 30101810400000000225

Эл. Почта: esin@nf-teplo.ru
Телефон: +7(925)003-53-37

Директор _____ (Еремин С.М.)
М.П.

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральный Дворец Культуры «Звезда»

ОГРН 1025003750310
Адрес: 143300 Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., д. 10
Финансовое управление Администрации Наро-Фоминского городского округа (Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральный дворец Культуры «Звезда», л/с 30486Z39870)
ИНН / КПП 5030033718 / 503001001
Банк: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области, г. Москва
р/с 03234643467500004800
К/сч 40102810845370000004
БИК 004525987
л/с 30486Z39870

Директор _____ (Подоплелова С.В.)
М.П.

АКТ
проверки работоспособности
(проведения работ по техническому обслуживанию)
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию)
системы автоматической пожарной сигнализации
(указывается вид системы – АПТ, ПС, ОПС и т.д., а также виды выполняемых работ)
ИП Кузовкин А.В.
(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))

на объекте: Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральный Дворец Культуры «Звезда»

по адресу: Московская область, г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова Г.К., дом 10

Согласно договора № 02-21 от "01" января 2021 года по техническому обслуживанию и ремонту установок пожарной автоматики (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией

Проверка работоспособности проведена в период с «01» июля 2021 г. по «30» сентября 2021 г.

на основании лицензии МЧС России от 21.10.2019. 50-Б/01804

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено:

работоспособность пожарной сигнализации
(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
МАУК ЦДК "ЗВЕЗДА"
О.А. РУМЯНЦЕВ

(фамилия и инициалы представителя заказчика)
“ 30 ” 09 2021 г.
(подпись)
М.п.

Индивидуальный предприниматель
(должность)
Кузовкин Алексей Вячеславович
(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))
“ ” 2021 г.
(подпись)
М.п.

АКТ
проверки работоспособности
(проведения работ по техническому обслуживанию)
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию)
системы автоматической пожарной сигнализации
(указывается вид системы – АПТ, ПС, ОПС и т.д., а также виды выполняемых работ)
ИП Кузовкин А.В.
(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))

на объекте: Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральный Дворец Культуры «Звезда»

по адресу: Московская область, г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова Г.К., дом 10

Согласно договора № 02-21 от "01" января 2021 года по техническому обслуживанию и ремонту установок пожарной автоматики (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией

Проверка работоспособности проведена в период с «01» апреля 2021 г. по «30» июня 2021 г.

на основании лицензии МЧС России от 21.10.2019. 50-Б/01804

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено:

работоспособность пожарной сигнализации
(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МАУК ЦДК "ЗВЕЗДА" О.А. ФОМИЧЕВ	Индивидуальный предприниматель
(должность)	(должность)
(фамилия и инициалы представителя заказчика)	Кузовкин Алексей Вячеславович
	(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))
"30" июня 2021 г.	"30" 6 2021 г.
(подпись)	(подпись)
М.п.	М.п.

АКТ
проверки работоспособности
(проведения работ по техническому обслуживанию)
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию)
системы автоматической пожарной сигнализации
(указывается вид системы – АПТ, ПС, ОПС и т.д., а также виды выполняемых работ)
ИП Кузовкин А.В.
(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))

на объекте: Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральный Дворец Культуры «Звезда»

по адресу: Московская область, г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова Г.К., дом 10

Согласно договора № 02-21 от "01" января 2021 года по техническому обслуживанию и ремонту установок пожарной автоматики (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией

Проверка работоспособности проведена в период с «01» января 2021 г. по «31» марта 2021 г.

на основании лицензии МЧС России от 21.10.2019. 50-Б/01804

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено:

работоспособность пожарной сигнализации
(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
МАУК ЦДК "ЗВЕЗДА"
О.А. РУМЯНЦЕВ
(должность)

(фамилия и инициалы представителя заказчика)

“ 31 ” марта 2021 г.

(подпись)

М.п.

Индивидуальный предприниматель
(должность)

Кузовкин Алексей Вячеславович
(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))

“ 31 ” 3 2021 г.

(подпись)

М.п.